

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Agente Promotor/ Proponente: ARTICULLAR- Arquitetura e Engenharia LTDA		UF: SC	
Data:		03/12/2018	
Área Ampliação 342,28 /Reforma 421,18		705,10 m²	
Endereço da Obra:Rua Porfírio João Pereira - SANGÃO, SC.		26,37	
Referências:			
1) SINAPI = Planilha SINAPI (Relatório de Serviços, Data base: 10/2018, Florianópolis/SC);			

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AMPLIAÇÃO**

Ref	Descrição Serviços	Sub Total		%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	total	%
		Com BDI (%)														
		26,37														
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.301,71	1,48	6.301,71	100										6.301,71	100
2	INFRA-ESTRUTURA	53.852,72	12,66	26.926,36	50	26.926,36	50								53.852,72	100
3	SUPRA-ESTRUTURA	41.738,66	9,81	16.695,46	40	25.043,20	60		0						41.738,66	100
4	VEDAÇÕES	70.002,53	16,46			21.000,76	30	49.001,77	70		0				70.002,53	100
5	ESQUADRIAS	63.453,22	14,92							12.690,64	20	50.762,58	80		63.453,22	100
6	COBERTURA	95.892,07	22,54			28.767,62	30	47.946,04	50	19.178,41	20				95.892,07	100
7	PAVIMENTAÇÕES	39.575,53	9,30	11.872,66	30	23.745,32	60	3.957,55	10						39.575,53	100
8	PINTURA	14.371,77	3,38					10.060,24	70	4.311,53	30				14.371,77	100
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	23.115,05	5,43	4.623,01	20	18.492,04	80								23.115,05	100
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.112,17	3,79			3.222,43	20	9.667,30	60	3.222,43	20				16.112,17	100
11	SERVIÇOS FINAIS	937,85	0,22									937,85	100		937,85	100
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>425.353,28</b>	<b>100,00</b>												<b>425.353,28</b>	<b>100</b>
<b>Total do Mês</b>					66.419,20	15,62	147.197,73	34,61	120.632,90	28,36	39.403,02	9,26	51.700,43	12,15		
<b>Total Acumulado</b>					66.419,20	15,62	213.616,93	50,22	334.249,83	78,58	373.652,85	87,85	425.353,28	100,00		

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA**

Ref	Descrição Serviços	Sub Total		%	Mês 1	%	Mês 2	%	total	%
		Com BDI (%)								
		36,37								
1	VEDAÇÕES	5.038,91	1,18	5.038,91	100				5.038,91	100
2	ESQUADRIAS	18.304,72	4,30	9.152,36	50	9.152,36	50	18.304,72	100	100
3	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.043,92	1,19	2.017,57	40	3.026,35	60	5.043,92	100	100
4	PINTURA	18.645,15	4,38	9.322,58	50	9.322,58	50	18.645,15	100	100
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9.463,52	2,22	4.731,76	50	4.731,76	50	9.463,52	100	100
6	SERVIÇOS FINAIS	1.154,03	0,27	0	0	1.154,03	100	1.154,03	100	100
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>57.650,25</b>	<b>13,55</b>						<b>57.650,25</b>	<b>100</b>
<b>Total do Mês</b>					30.263,17	52,49	27.387,08	47,51		
<b>Total Acumulado</b>					30.263,17	52,49	57.650,25	100,00		

Dayane Pereira Luiz  
Engenheira Civil  
CREA/SC 148202-5

Paula dos Anjos  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/SC 196413-5