

OBRA:	27 - Ampliação dos equipamentos da Praça Vila Estação - COZINHA
ENDEREÇO:	Rua Artur da Rosa, Morro Grande

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	0,80%	325,62	100,00% R\$ 325,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	FUNDAÇÃO	16,39%	6.638,87	50,00% R\$ 3.319,44	50,00% R\$ 3.319,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	SUPRA-ESTRUTURA	14,04%	5.688,22	0,00% R\$ 0,00	65,00% R\$ 3.697,34	35,00% R\$ 1.990,88	0,00% R\$ 0,00
1.4	COBERTURA	15,53%	6.291,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.887,30	70,00% R\$ 4.403,70
1.5	PAVIMENTAÇÕES	3,50%	1.416,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.416,40	0,00% R\$ 0,00
1.6	VEDAÇÕES	20,03%	8.114,41	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 1.217,16	50,00% R\$ 4.057,21	35,00% R\$ 2.840,04
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	12,86%	5.211,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 3.648,12	30,00% R\$ 1.563,48
1.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4,15%	1.680,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 1.176,36	30,00% R\$ 504,16
1.9	ESQUADRIAS	12,70%	5.146,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.146,02
	TOTAL SIMPLES	100,00%	40.512,66	9,00% R\$ 3.645,06	20,32% R\$ 8.233,94	34,99% R\$ 14.176,27	35,69% R\$ 14.457,40
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	40.512,66	9,00% R\$ 3.645,06	29,32% R\$ 11.878,99	64,31% R\$ 26.055,26	100,00% R\$ 40.512,66