

OBRA:		27 - Ampliação dos equipamentos da Praça Vila Estação - VESTIÁRIO						
ENDEREÇO:		Rua Artur da Rosa, Morro Grande						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Márcio Flávio Ramos Moreira - CAU A1446380						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	5,71%	5.651,86	30,00%	25,00%	15,00%	30,00%	
				R\$ 1.695,56	R\$ 1.412,96	R\$ 847,78	R\$ 1.695,56	
1.2	FUNDAÇÃO	13,20%	13.056,62	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 6.528,31	R\$ 6.528,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3	SUPRA-ESTRUTURA	14,35%	14.195,16	0,00%	65,00%	35,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 9.226,85	R\$ 4.968,31	R\$ 0,00	
1.4	COBERTURA	11,28%	11.154,50	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.346,35	R\$ 7.808,15	
1.5	PAVIMENTAÇÕES	3,03%	3.001,37	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.001,37	R\$ 0,00	
1.6	VEDAÇÕES	27,10%	26.806,98	0,00%	15,00%	50,00%	35,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 4.021,05	R\$ 13.403,49	R\$ 9.382,44	
1.7	BANCO DE CONCRETO	0,63%	619,92	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,92	R\$ 0,00	
1.8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	9,45%	9.349,42	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.544,59	R\$ 2.804,83	
1.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,43%	3.391,22	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.373,85	R\$ 1.017,37	
1.10	ESQUADRIAS	11,82%	11.694,70	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.694,70	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	TOTAL SIMPLES	100,00%	98.921,75	8,31% R\$ 8.223,87	21,42% R\$ 21.189,18	35,49% R\$ 35.105,66	34,78% R\$ 34.403,04
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	98.921,75	8,31% R\$ 8.223,87	29,73% R\$ 29.413,04	65,22% R\$ 64.518,71	100,00% R\$ 98.921,75